

**АКТ**  
**приёма выполненных работ № 100**

« 23 » \_\_ноябрь\_\_ 2016 г.

наименование объекта котельная  
"Лена-Восточная"

Регламентные работы по ТО двух теплообменников NT100THV-10/27 ГВС.

(Наименование работ)

Комиссия в составе:

начальник котельной "Лена-Восточная" Гаврилов В.В.

мастер котельной "Лена-Восточная" Черныш Е.В.

эл.газосварщик бригады «МиР» Блинов С.В.

произвела приёмку работ выполненных на основании:

программы регламентных работ на 2016г. №18

К приёмке предъявлены следующие работы:

1. Готовим рабочий раствор в соотношении 1 часть концентрата N-faza на 8 частей воды 65°C.
  2. Разборка теплообменников ГВС.
  3. Замачивание пластин в рабочем растворе на 6 часов.
  4. Сборка теплообменников ГВС.
  5. Промывка водой.
- Перед ТО теплообменников температура воды на выходе составляла 17 °C после проведения ТО температура на выходе составляет 85-90 C°.

При выполнении работ смонтировано и введено в эксплуатацию следующее оборудование (наименование агрегата, изделия, с указанием марки, типа и т.п)

При выполнении работ израсходованы следующие материалы (наименование и количество материалов, с указанием марки, типа и т.п):

1. N-faza – 20л.

Дата начала работ: « 23 » \_\_ноябрь\_\_ 2016 г.

Дата окончания работ: «\_23\_» \_ноябрь\_ 2016 г.

Работы выполнены в установленный срок и с хорошим качеством.

Подписи членов комиссии:

Начальник котельной «Лена-Восточная»



/ Гаврилов В.В. /

Мастер котельной "Лена-Восточная"



/ Черныш Е.В. /

Эл.газосварщик бригады «МиР»



/ Блинов С.В. /